



तुर्माखाँद गाउँपालिका

Turmakhand Rural Municipality

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

Office of the Rural Municipal Executive

तुर्माखाँद, अछाम

Turmakhand, Achham

सुदुरपश्चिम प्रदेश नेपाल

Sudurpashchim Province, Nepal



CM: 9851424001
V- CM: 9851424002
CAO: 9851424003
ITO: 9851424004

पत्र संख्या: २०८३/०८४

च.नं.



मिति: २०८३।०४।१४

ने.स. ११४६ दिल्लागा प्रतिपदा बिहीबार

आ.व. २०८२/०८३ को भौतिक तथा वित्तीय योजनाको प्रगति सार्वजनिकीकरण सम्बन्धमा ।

स्थानिय सरकार संचालन ऐन २०७४ तथा सुशासन, पारदर्शिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अनुसार तुर्माखाँद गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित जलवायु परिवर्तन स्थानिय अनुकूलन परियोजना (LACC Project) मार्फत आ.व. २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन भएका योजना तथा कार्यक्रमहरूको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण आम नागरिक तथा सरोकारवालहरूको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको छ । यस सार्वजनिक विवरणमा योजना तथा कार्यक्रमहरूको स्वीकृत बजेट बित्तीय खर्च भौतिक प्रगति तथा प्रमुख उपलब्धिहरू समावेश गरिएको छ । यसले योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता उत्तरदायित्व र दिगोपना प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सेवाग्राहीको जीवनस्तर सुधारमा योगदान पुर्याउने बिश्वास लिएको छ । यस उपलब्धि हासिल गर्न तथा पालिकाले निर्धारण गरेका लक्षहरू प्राप्त गर्न सहयोग गर्नुहुने परियोजना कार्यान्वयन एकाई लगात सम्पूर्ण पालिका जनप्रतिनिधीहरू, कर्मचारिहरू, नागरिक, उपभोक्ता समिति, समुदाय, विकास साझेदार तथा सरोकारवाला निकायप्रति तुर्माखाँद गाउँपालिका हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ ।

यकेन्द्र बहादुर वयक

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

नि. प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

Email: ito.turmakhadmun@gmail.com / info@turmakhadmun.gov.np

website: <https://www.turmakhandmun.gov.np>

शिक्षा, कृषी र जलाधार –समृद्ध तुर्माखाँदको मुल आधार

तुर्माखाँद गाउँपालिका
गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, तुर्माखाँद, अछाम

तुर्माखाँद गाउँपालिका/जलवायु परिवर्तन स्थानीय अनुकूलन परियोजना अन्तरगत आ.व.२०८२।०८३ मा संचालन भएका योजना तथा क्रियाकलापहरु र बजेट तथा खर्च विवरण सार्वजनिक

वार्षिक बजेट विवरण:

बजेट शीर्षक	नेपाल सरकार	फिनल्याण्ड	गाउँपालिका	जम्मा	कैफियत
पुजिगत	३,५७०,०००.००	२९,८६०,०००.००	१२,३३०,०००.००	३७,७६०,०००.००	
चासु	-	४,९७०,०००.००	७९०,०००.००	५,६६०,०००.००	
जम्मा	३,५७०,०००.००	२६,८३०,०००.००	१३,०४०,०००.००	४३,४४०,०००.००	

निकास बजेटको विवरण:

बजेट शीर्षक	नेपाल सरकार	फिनल्याण्ड	गाउँपालिका	जम्मा	कैफियत
पुजिगत	३,३५३,६३०.००	२९,८६०,०००.००	७,७७९,४५७.००	३२,९९३,०८७.००	
चासु	-	४,४७५,०००.००	९९,०००.००	४,५७४,०००.००	
जम्मा	३,३५३,६३०.००	२६,३३५,०००.००	७,८७८,४५७.००	३७,५६७,०८७.००	

वीस्तृत खर्च विवरण

खर्च शीर्षक	योजना तथा क्रियाकलापको नाम	संचालन सफलबडा बसति	वर्तमान अवस्था	लाभान्वीत संख्या घरघुरी जनसंख्या सहभागी	खर्च रकम	कैफियत
क	चासु तर्फका क्रियाकलापहरु					
१	N-WASH Plan तयारी सम्बन्धि प्रारम्भिक कार्यशाला गोष्ठी गोष्ठी	पालिकास्तर	सम्पन्न	२४	35020.00	
२	लैंगिक उत्तरदायी तथा जलवायु उत्तरदायी बजेट सम्बन्धि पालिका स्तरीय क्षमता विकास कार्यशाला गोष्ठी	पालिकास्तर	सम्पन्न	२४	42820.00	
३	N-WASH Plan सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रमाणिकरण तथा योजना तर्जुमा गोष्ठी	पालिकास्तर	सम्पन्न	२९	89900.00	
४	स्थानिय स्रोत व्यक्तीको परिचालन	पटक	सम्पन्न	२	100000.00	
५	स्थानीय सरकार एकाई मानवस्रोत व्यवस्थापन र संचालन खर्च (पदपुर्ति, पोशाक, फिन्ड किट समेत)	महिना/जना	सम्पन्न	३ महिना/४ जना को	640335.00	
६	कृषकहरु लाई फलफुल बगैचा व्यवस्थापन सम्बन्धि तालिम	पालिकास्तर	सम्पन्न	९८	99260.00	
७	प्रकोप प्रभावित समुदायका लागि राहत तथा सहयोग शीर्षक बाट ड्रप फिल्टर खरिद	पटक	सम्पन्न	३९	98084.00	
८	परियोजना कार्यान्वयन एकाई स्थापना तथा संचालन (सामग्री तथा औजार खरिद)	पालिकास्तर	सम्पन्न	९	392562.00	
९	सामुदायिक बन संचालन योजना CFOP तयारी तालिम शीर्षक बाट CFOP कार्ययोजना नविकरण	सामुदायिक बन	सम्पन्न	९	25000.00	
१०	परियोजना कार्यान्वयन एकाई संचालन खर्च	पालिकास्तर	सम्पन्न	९	57096.00	
११	प्रगति समिक्षा, योजना तर्जुमा र सरोकारवाला बैठक तथा परियोजना व्यवस्थापन समिति बैठक	पालिकास्तर	सम्पन्न	४७	34000.00	
१२	अनुगमन तथा निरीक्षण, र सार्वजनिक परीक्षण (यातायात तथा बैभम, क्रियाकलाप र भ्रमण खर्च आदि)	पालिकास्तर	सम्पन्न	१०	162750.00	
१३	उपभोक्ता समिति खरिद व्यवस्थापन तालिम	पालिकास्तर	सम्पन्न	२९	134240.00	
१४	जलवायु उत्पानशिल सिचाई योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति तयारी चरणको तालिमहरु संचालन	योजनास्तर	सम्पन्न	९८	28200.00	
१५	१६ दिने लैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको अभियान कार्यक्रम संचालन	पालिकास्तर	सम्पन्न	१२९	45000.00	



नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

१६	जसबायु उत्पन्नशिल खानेपानी तथा बहुउपयोगि योजना चरणबद्ध कार्यपद्धति तयारी चरणका तालिमहरु संभासन	योजनास्तर	सम्पन्न	७७	87100.00	
चालु खर्च जम्मा				४२०	2069367.00	
पुजिगत तर्फका क्रियाकलापहरु						
१	घियावाडा बुढिना खानेपानी तथा सरसफाई योजना	तुर्माखीद १	सम्पन्न	१००५	588,028.00	
२	राबन्दे खानेपानी तथा सरसफाई योजना	तुर्माखीद ३	सम्पन्न	२९६	1,167,273.00	
३	भञ्जानेमुल खानेपानी तथा सरसफाई योजना	तुर्माखीद ६	सम्पन्न	७५८	1,667,568.00	
४	बहुिगाड देउतला पन्चौर गैसड खानेपानी तथा सरसफाई योजना	तुर्माखीद ८	सम्पन्न	२५६	1,441,660.00	
५	रुडाखोला कुस्खेत सिचाई योजना	तुर्माखीद ६	सम्पन्न	१६७	422,551.00	
६	सेलाबगर दह सिचाई योजना	तुर्माखीद ५	सम्पन्न	११८१	1,870,862.00	
७	कुक्छेखोला ठुलाखेत सिचाई योजना	तुर्माखीद ७	सम्पन्न	३५६	618,425.00	
८	पलाङ्गा बायो इन्जिनियरिङ योजना	तुर्माखीद ३	सम्पन्न	३९६	364,278.00	
९	काँडाचौर बायो इन्जिनियरिङ योजना	तुर्माखीद ५	सम्पन्न	९९	318,743.00	
१०	बहुिखोला सुघारीएको पानि घट्ट योजना	तुर्माखीद ३	सम्पन्न	२२४	40,000.00	
११	जुकेपानी माथिपानी खानेपानी तथा सरसफाई योजना	तुर्माखीद ४	निर्माणाधिन अबस्थामा	१८४	1,157,137.00	
१२	भाडेयोसु रिठा तुर्माखीद खानेपानी तथा सरसफाई योजना	तुर्माखीद ५	निर्माणाधिन अबस्थामा	१७८१	6,132,580.00	
१३	बंगगुरखाल खानेपानी तथा सरसफाई योजना	तुर्माखीद ६	निर्माणाधिन अबस्थामा	१९६	1,386,593.00	
१४	माथिन्तो खोलाचाई खानेपानी तथा सरसफाई योजना	तुर्माखीद ६	निर्माणाधिन अबस्थामा	९४	817,332.00	
१५	कालिखोला खानेपानी तथा सरसफाई योजना	तुर्माखीद ७	निर्माणाधिन अबस्थामा	१४८	1,191,739.00	
१६	काउलापानी बहुउपयोगि तथा खानेपानी योजना	तुर्माखीद ७	निर्माणाधिन अबस्थामा	९३	989,542.00	
१७	जिउला सिचाई योजना	तुर्माखीद २	निर्माणाधिन अबस्थामा	३७६	795,381.00	
१८	लोव्छे सिचाई योजना	तुर्माखीद ३	निर्माणाधिन अबस्थामा	२०९	1,203,260.00	
१९	सेलाबगर दह जलवायु मात्र बमबाम तरकार खात तथा ग्रिनहाउस निर्माण योजना	तुर्माखीद ६	निर्माणाधिन अबस्थामा	१२६	253,340.00	
पुजिगत खर्च जम्मा					22,426,292.00	
कुल जम्मा रकम				7,945.00	24,495,659.00	

खर्च सारांश विवरण वार्षिक बजेट

बजेट शिर्षक	नेपाल सरकार	फिनल्याण्ड	गाउँपालिका	जम्मा	कैफियत
पुजिगत	३,३५३,६३०.००	११,२९३,३०५.००	७,७७९,३५७.००	२२,४२६,२९२.००	
चालु	-	१,९७८,३६७.००	९१,०००.००	२,०६९,३६७.००	
जम्मा खर्च	३,३५३,६३०.००	१३,२७१,६७२.००	७,८७०,३५७.००	२४,४९५,६५९.००	
वार्षिक खर्च प्रतिशत (निकाशाको तुलनामा):	१००%	५०%	१००%	६५%	
वार्षिक खर्च प्रतिशत (कुल बजेटको तुलनामा):	९४%	४९%	६०%	५६%	

नोट: यस गाउँपालिका अन्तर्गत आ.व.२०८२/०८३ मा भएको बजेट, खर्च र योजना तथा क्रियाकलापहरु सम्बन्धि थप जानकारी चाहिएमा वा बुझनुपर्ने भएमा तुर्माखीद गाउँपालिका, परियोजना कार्यान्वयन एकाई तुर्माखीद वा क्लष्टर प्राविधिक सहयोग इकाई, मंगलसेन अखाम मा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।



नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत